

Jens Karlsson, ÖSK  
Daniel Johansson, MoB

## Redovisning handlingsplan 2021 - VA-planens bilaga 1

### Övergripande aktiviteter/åtgärder

1. *Formalisera regelbundna möten med VA-planeringsgruppen efter VA-planens färdigställande.*

#### **Status**

Fortsätter på samma sätt 2022, med 4 möten per år.

#### **Uppdatering**

Utförande ändras till löpande under 2022–2023.

2. *Dialog förs kontinuerligt med kringliggande kommuner om driftsamverkan.*

#### **Status**

Dialog med kringliggande kommuner fortsätter löpande.

#### **Uppdatering**

Utförande ändras till löpande under 2022–2025.

3. *Säkerställa karteringen av översvänningsområden för att underlätta långsiktig planering.*

#### **Status**

Försenat. Arbetet skulle varit utfört under 2021. Ska ingå i den dagvattenplan som är under framtagande.

#### **Uppdatering**

Utförande ändras till 2022.

Finansiering ändras till Inom ram för investeringsbudget.

Prioritering och kommentar, här läggs till att detta ska ingå i den dagvattenplan som är under framtagande.

- Ta fram tydliga rutiner för uppföljning av översvämningshändelser. Åtgärda direkt efter händelser inom ramen för befintlig budget. Långsiktiga åtgärder ska utredas och budgeteras för utförande för att minimera risker. Utgå från kartering.*

#### **Status**

Arbetet ska utföras 2022–2025.

Vid nyanläggningar ska vi ha en rutin att kolla med räddningstjänst hur området är med tanke på översvämningar. En skriftlig rutin ska upprättas. Frågor kommer också tas upp i NAPP-arbetet (nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften) och bli en stående punkt i handlingsplanen.

#### **Uppdatering**

Utförande ändras till 2022–2025.

- Regelbundna träffar genom Emåförbundet och Älvgruppen.*

#### **Status**

Detta fortsätter löpande. Information från möten delges övriga på VA plansgruppmötena.

#### **Uppdatering**

Utförande ändras till löpande under 2022–2025.

- Kommunicera VA-planens innehåll via hemsida mm.*

#### **Status**

Klart. Länk till VA planen finns på ÖSK:s hemsida under vatten och avlopp.

#### **Uppdatering**

-

7. *Kommunikationsaktivitet mot allmänheten rörande VA-frågor minst en gång varje fyraårsperiod.*

**Status**

Fysiska möten har inte kunnat genomföras under 2021 på grund av pandemin. Blir läget annorlunda 2022 kan informationsträffar hållas för allmänheten. Ett tillfälle är för att informera om nya verksamhetsområden, när de är beslutade.

Även Emåförbundet kan vara med på en sådan mäsas och prata om torra, hur man går till väga. Visa på exempel som finns.

Även ta med hållbarhetsstrateg som kan informera.

**Uppdatering**

Utförande ändras till 2022–2025.

8. *Samarbete med Emåförbundet för att förbättra vattenkvaliteten på kommunens vattenförekomster (yt- och grundvatten).*

**Status**

Emåförbundet har sökt LOVA-medel för två projekt i Hultsfred: en förstudie biologisk återställning samt utredning av reglering i Virserumsån med en annan lösning.

ÖSK har sökt bidrag för ett projekt gällande omledning av dagvatten för att minska belastningen på dagvattennätet

**Uppdatering**

Utförande ändras till Löpande på 2022–2025.

## Aktiviteter/åtgärder inom kommunalt verksamhetsområde

### 9. *Upprätta en kommunal vattenförsörjningsplan för Hultsfreds kommun.*

#### **Status**

Med hjälp av bidrag från HaV har en vattenresursplan för Hultsfred tagits fram och denna och denna kommer ligga till grund för vattenförsörjningsplanen

Länsstyrelsen håller på med en uppdatering av den regionala vattenförsörjningsplanen.

Arbetet med Hultsfreds kommuns vattenförsörjningsplan kommer påbörjas under 2022.

#### **Uppdatering**

Utförande ändras till 2022–2023.

Finansiering ändras till Inom ram för investeringsbudget.

Prioritering och kommentar här läggs till att Hultsfreds vattenresursplan som tagits fram kommer också ligga till grund för vattenförsörjningsplanen

### 10. *Överföringsledning från Silverdalens vattentäkt.*

#### **Status**

Arbete med FFU, ledningsrätt m.m. är igång. Markregleringar planerade till 2022 och entreprenad 2023. Nödvatten tas med från Silverdalen samt ny reservmatning till Hultsfreds tätort.

#### **Uppdatering**

-

### 11. *Revidering av samtliga vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter.*

#### **Status**

En översikt över vad som behöver göras för respektive vattentäkt har genomförts.

Silverdalen:

Vattendom: Mark och miljödomstolen har lämnat kommentarer som vi besvarat och berörda fastighetsägare har haft möjlighet att inkomma med

ytterligare yttranden. Svar på kommentarer och yttranden inlämnade till Mark och miljödomstol i mitten av dec 2021. Väntar på återkoppling. VSO och VSF: Samråd har skett vi brev och kommentarerna är sammanställda och ska skickas in till Mark och miljödomstolen i början av 2022.

Hultsfred Nedsjön:

VSO och VSF: Arbetet fortsätter. Ett omtag gjordes med att se över möjligheten att minska VSO men utredningen visar på att det ej är lämpligt med tanke på de industrier som ligger i närheten av vattentäkten. Samråd planeras efter sommaren 2022

Målilla:

Kontroll av skyddszoner, vattenskyddsföreskrifter och tillstånd. Beräknas påbörjas under 2023.

Virserum: Kontroll av skyddszoner och vattenskyddsföreskrifter Beräknas påbörjas under 2023.

### **Uppdatering**

Utförande ändras till 2022–2025

## *12. Utredda möjligheterna för en reservvattentäkt för Hultsfreds vattentäkt.*

### **Status**

Detta ingår delvis punkt 10 med överföringsledningen mellan Hultsfred och Silverdalen. Detta är dock en kortsiktig lösning.

I utredningen som gjorts om vattenhållande åtgärder för Hultsfred så finns ett förslag att omleda vatten från Dalsbäcken mot vattentäkten Hultsfred Nedsjön för infiltration.

### **Uppdatering**

Utförande ändras till 2022–2025

Finansiering ändras till Inom ram för investering

*13. Framtagande av aktuell nödvattenplan*

**Status**

Arbetet med nödvattenplan pågår och beräknas klart innan sommaren 2022. Arbetet har dragit ut på tiden på grund av svårt att få in all information. Kommer bli ett funktionellt verktyg.

**Uppdatering**

Utförande ändras till 2022

*14. Uppdatering av sanerings-, förnyelse- och investeringsplan för ledningsnätet.*

**Status**

Finns en saneringsplan. Har en detaljbudget för detta och åtgärder utförs hela tiden. Ett rörläggjarlag med 10 personer håller på att utbildas för att kunna utföra dessa arbeten.

**Uppdatering**

Utförande ändras till Löpande under 2022–2025.

*15. Inventering av fastigheter inom verksamhetsområdet som inte är anslutna.*

**Status**

Här kommer samarbete att ske mellan ÖSK och miljö- och byggnadsförvaltningen. När fastigheter inom verksamhetsområdena identifierats kommer såväl taxefrågan för kommunal anslutning som miljöfrågan om det enskilda avloppets kvalitet att hanteras.

**Uppdatering**

-

*16. Uppdatering av VA-verksamhetsområdet för varje tätort.*

**Status**

Inte bara att sätta en tidsplan, krävs även finansiering för att kunna genomföras.

På grund av återremiss så är ärendet försenat.

**Uppdatering**

Utförande ändras till 2022

*17. Aktualisera VA-verksamhetsområdet i samband med detaljplanearbete*

**Status**

Detta har vi med oss vid nya detaljplanearbeten.

**Uppdatering**

-

*18. Bevaka eventuella kommande förändringar i Lagen om Allmänna Vattentjänster (SFS(2006:412).*

**Status**

Bevakning av LAV sker löpande.

**Uppdatering**

Utförande ändras till Löpande 2022–2025

*19. Utredda förutsättningarna för en Revaq-certifiering.*

**Status**

Väntar på regeringens slamutredning. Resultatet av utredningen kommer att klargöra huruvida vi skall satsa på en Revaq certifiering eller inte.

Medel bör användas för att utreda effekten av regeringens slamutredning och hur vi skall uppfylla kraven i utredningen.

Syftet med arbetet är att nå en långsiktigt hållbar slamhantering där växtnäringssämna i möjligaste mån återförs till kretsloppet.

### **Uppdatering**

Utförande ändras till 2023

Finansiering ändras till Inom ram för investeringar

20. *Förstudie – system för återföring av växtnäring från avloppsfraktioner från enskilda avlopp till odlad mark.*

### **Status**

Här har renhållningen ett projekt i gång. Förprojektering för hur enskilda avloppsslam skulle kunna hanteras på återvinningsstationerna. Krävs troligen nya tillstånd för anläggningarna så svårt att säga när i tiden det kan bli klart.

Det finns investeringsmedel att bygga en anläggning på Kejsarkullen som kan ta emot slam från enskilda avlopp och slutna tankar för att omvandla det till kompostmaterial. Denna anläggning kommer ta emot slam både från Högsby och Hultsfred.

Anläggningen planeras byggas under 2023.

### **Uppdatering**

Utförande ändras till 2023

Finansiering ändras till Inom ram för investeringar

Prioritering och kommentar, här läggs text om investeringsmedel till anläggning på Kejsarkullen till.

21. *Utreda möjligheten till våtmark/dammar för kväverening efter de kommunala reningsverken.*

### **Status**

Just nu finns inga krav på kvävereduktion på reningsverken inom ÖSK. Det är bara Hultsfreds reningsverk som är byggt för kvävereduktion.

### **Uppdatering**

Utförande ändras till 2022–2025.

Prioritering och kommentar, här läggs till texten: Målilla kommer man börja med 2022



*22. Ta fram uppdaterad VA-taxa innehållande dagvattenhantering.*

**Status**

Hör ihop med punkt 23. När punkt 23 att ta fram en dagvattenplan är klar kan VA-taxan uppdateras med dagvattenhanteringen.

**Uppdatering**

Finansiering ändras till Inom ram för investering

*23. Ta fram en dagvattenplan.*

**Status**

Under 2021 har arbetet med Hultsfreds Dagvattenplan pågått och planeras vara klar innan sommaren 2022.

**Uppdatering**

Finansiering ändras till Inom ram för investering

*24. Ta fram policy/riktlinjer för vilka regnmängder vi ska planera och dimensionera för.*

**Status**

Denna hör ihop med punkt 23 att ta fram en dagvattenplan.

**Uppdatering**

Finansiering ändras till Inom ram för investering

## **Aktiviteter/åtgärder utanför kommunalt verksamhetsområde**

25. *Översiktlig inventering av de större gemensamma dricksvattentäkterna.*

### **Status**

Får pågå inom det dagliga arbetet

### **Uppdatering**

Utförande ändras till kontinuerligt 2022–2025

26. *Arbeta utifrån plan för områden och bebyggelsegrupper utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.*

### **Status**

När de nya verksamhetsområdena är antagna (de som finns i Bilaga 2) är det bra att göra en aktualitetsprövning av alla områden.

### **Uppdatering**

Utförande ändras till 2022–2025.

27. *Information kring ev. möjlighet till anslutning till det kommunala VA-nätet, genom enskilda VA-avtal, för bostadshus eller grupper av hus belägna utanför VA-verksamhetsområde.*

### **Status**

En e-tjänst för förfrågan om kostnad för anslutning till kommunalt VA finns. Annars sker informationen löpande när träffar på fall som har frågor om att ansluta sig till kommunalt VA.

### **Uppdatering**

Utförande ändras till löpnade 2022–2025.

*28. Information om dagvattenhantering ska ske vid bygglov och vid andra kommun- och myndighetskontakter.*

**Status**

ÖSK ska ta fram information om detta som kan användas inom och utom VO

**Uppdatering**

Utförande ändras till 2022.